오픈 준비 일정표 11/22(주일) 오픈

11/9 월 · 1차 회의

- 카페 **커피 테이스팅 · 카페 회의 · 주문 · 결제 시스템 교육** 마침
- [x] 다회용컵 크기 따뜻한 음료 14oz · 차가운 음료 16oz
- [x] 다회용컵에 컵홀더 끼움 따뜻한 · 차가운 음료 모두
- [x] 반납함 6대 자리 대 3: 1층 / 소 3: 3층 · 5층 · 마가
- [x] 서비스바 소품 · 주문 물품 목록 작성
- [x] 주문 · 결제 시스템 교육 카페 · 서점

11/13 금 · 2차 회의

- 카페 **오후 4:30 ~ 5:30 카페 운영 점검 미팅** 514호 · 안건은 2쪽
- [ ] 메뉴 구성 · 가격 · 레시피
- [ ] 컵홀더 종류 · 규격 · 수량
- [ ] 밖으로 가져갈 때 컵 일회용 종이컵 + 컵홀더 또는 3중 단열 종이컵
- [ ] 앞치마 샘플 확인 · 종류 · 수량
- [ ] 전체 주문 · 발주 목록 점검
- [ ] 오픈 이벤트 · 홍보 · 안내 문구
- [ ] 오픈 당일 역할 분담
- 서점 **오후 6 ~ 8시 임시서점 마지막 운영**

11/14 토 · 준공

- **준공 · 1층 전체 청소**
- 카페 **오전 10시 반납함 설치**
- 카페 **가구(테이블 · 의자) 반입** 시간 미정
- 서점 **오후 1시 5층에 모여 임시서점 짐 정리**
- 서점 **오후 4 ~ 5시 1층 서점으로 짐 이동**

11/15 주일

- **서점 · 카페 현장 셋업**
- **오후 2시 감사**
- 서점 **임시서점 휴무** 주보 안내
- 서점 **오후 3시 이후 지하 5층 짐 옮기기**

11/16 월

- 카페 **바 테이블 상판 설치**
- 카페 **주문현황판 · 메뉴판 설치**
- 서점 **오전(희망) 디지털 사이니지 설치**
- 서점 **오전 포스 · 키오스크 설치** 잇다에 확인 중
- 서점 **재고조사 시작**

11/17 화

- 카페 **커피 머신 설치**
- 카페 **원두 테스트**
- [ ] 원두 업체 · 기본 원두 · 디카페인 결정 테스트 뒤
- 서점 **재고조사 · 서점 배치** 아가페 도움

11/19 목

- 카페 **포스 · 키오스크 설치** 11/16(월)로 당길 수 있는지 잇다에 문의 중

11/17~21 화~토 · 요일 미정

- [ ] 포스 · 키오스크 연동 · 영업 테스트
- [ ] 제작물 입고 · 검수
- [ ] 다회용컵 현장 셋팅 · 반납함 안내판
- [ ] 오픈 홍보 · 오픈 이벤트 준비

11/21 토

- **테스트 운영**

11/22 주일 선지서점 · 로뎀카페 동시 오픈 다회용컵 운영 시작

정해야 할 것

- [ ] 서점 진열대 이름 글자 크기 70mm · 80mm
- [ ] 서점 A면 · E면에 이름 넣을지
- [ ] 반납함 안내판 색 · 재질
- [ ] 앞치마 안에 입을 옷 색
- [ ] 다회용컵 첫 입고일
- [ ] 층별 반납함 정확한 자리 · 옆에 둘 음료 버리는 통

확인할 것

- [ ] 포스 · 키오스크 설치 날짜 잇다 답 기다림 · 월 서점 / 목 카페 또는 월요일에 함께
- [ ] 가구 반입 시간
- [ ] 간이주방 문 · 창고 바깥 문 도어락 가능 여부
- [ ] 사인 · 간판 설치 위치 · 전원
- [ ] 잇다 정산계좌 양식 전달 11/19까지
- [ ] 다회용 용기 영상 촬영 날짜

확정된 일정 · [ ] 해야 할 일 · 정할 것 · ■ 끝난 일 · 정한 것

2차 회의 안건 11/13(금) 오후 4:30 ~ 5:30 · 514호

참석 — 단장님 · 총무 · 최수정 권사님 · 카페 매니저님 · 박성란 전도사님 · 송은주 장로님

	안건	지금까지 정한 것	오늘 정할 것	결정
1	**원두**	후보 3곳 · 11/9 시음 (11종 중 8종) 11/17(화) 머신 설치 뒤 원두 테스트	**결정은 11/17 테스트 뒤** **테스트할 원두 · 결정 날짜**	
2	**메뉴**	—	**메뉴 구성 · 가격 · 레시피**	
3	**컵 · 컵홀더**	다회용컵 14oz · 16oz 다회용컵 모두 컵홀더 끼움	**컵홀더 종류 · 규격 · 수량** **밖으로 가져갈 때 컵** 종이컵 + 컵홀더 또는 3중 단열 종이컵	
4	**앞치마**	후보 2종 바이더쿡 · 한스데이 기준: 가벼움 · 톤 다운 그린	**종류 · 색 · 로고 · 수량** **안에 입을 옷 색**	
5	**주문 · 발주**	서비스바 소품 · 바 비품 목록 작성	**빠진 것 · 수량 · 발주일** **아이스크림 업체 · 첫 입고일**	
6	**다회용컵 · 반납함**	반납함 6대 대 3 · 소 3 11/14(토) 오전 10시 설치 3층 · 5층 · 마가는 뒤쪽 안내판	**안내판 색 · 재질** **층별 자리 · 음료 버리는 통** **다회용컵 첫 입고일 · 영상 촬영 날짜**	
7	**오픈 이벤트 · 홍보**	—	**이벤트 내용 · 홍보물 · 안내 문구**	
8	**오픈 당일**	11/21(토) 테스트 운영 11/22(주일) 오픈	**역할 분담 · 모이는 시간**	

일정 확인

11/16(월) 바 테이블 상판 설치 → 11/17(화) 커피 머신 설치 · 원두 테스트 → 11/19(목) 포스 · 키오스크 설치