오픈 준비 일정표 11/22(주일) 오픈

11/9 월 · 1차 회의

- 카페 **커피 테이스팅 · 카페 회의 · 주문 · 결제 시스템 교육** 마침
  - ☑ 다회용컵 크기 14oz · 16oz · 따뜻한 · 차가운 음료 모두 컵홀더 끼움
  - ☑ 반납함 6대 자리 대 3: 1층 / 소 3: 3층 · 5층 · 마가
  - ☑ 서비스바 소품 · 주문 물품 목록 · 주문 · 결제 시스템 교육

11/13 금 · 2차 회의

- 카페 **카페 운영 점검 미팅** 514호 · 마침
  - ☑ 메뉴 구성 · 레시피 · 가격
  - ☑ 컵홀더 · 밖으로 가져갈 때 컵
  - ☑ 앞치마 한스데이 · 진한 그린 · 18,000원으로 정함
  - ☑ 전체 주문 · 발주 목록 점검
  - ☑ 오픈 이벤트 · 홍보 · 오픈 당일 역할
- 서점 **임시서점 마지막 운영** 마침

11/14 토 · 준공

- **준공 · 1층 전체 청소**
- 카페 **오전 10시 반납함 셋팅** 실물 확인 → 안내판 확정
- 카페 **가구(테이블 · 의자) 반입** 시간 미정
- 서점 **오후 2시 임시서점 포장**
  - ☐ 카페 더그리트 계약서 확인 분실 추가 청구 없음 · 합계에 반납함 포함 · 2027년 인상

11/15 주일

- **오후 2시 감사**
- 서점 **임시서점 휴무** 주보 안내
- 서점 **오후 3시 지하 5층 짐 올리기**

11/16 월

- 카페 **인조대리석 상판 시공**
- 카페 **포스 · 키오스크 설치**
- 카페 **주문현황판 · 메뉴판 설치**
- 서점 **오후 포스 설치**
- 서점 **오전(희망) 디지털 사이니지 설치**
  - ☐ 반납함 안내판 발주 월 · 화 · 포맥스 5T 6장 · 약 27만 6천 원

11/17 화

- 카페 **기물 셋팅** 커피 머신 등
- 서점 **오전 10시 재고조사** 아가페 도움
  - ☐ 카페 더그리트 계약서 진행

11/18 수

- 카페 **커피 테이스팅** 원두 테스트
  - ☐ 원두 업체 · 기본 원두 · 디카페인 결정 테이스팅 뒤
- 서점 **정리** 추가 발주

11/19 목

- 서점 **휴무**

11/20 금

- 서점 **정리** 추가 입고
- 서점 **알바 친구들 시뮬레이션**

11/21 토

- 서점 **최종 마무리**
- **테스트 운영**

11/17~21 요일 미정

- ☐ 포스 · 키오스크 연동 · 영업 테스트
- ☐ 제작물 입고 · 검수
- ☐ 다회용컵 현장 셋팅 · 반납함 안내판
- ☐ 오픈 홍보 · 오픈 이벤트 준비

11/22 주일 선지서점 · 로뎀카페 동시 오픈 다회용컵 운영 시작

정해야 할 것

- ☐ 서점 진열대 이름 글자 크기 70mm · 80mm
- ☐ 가운데 진열대(F · G · H)도 위치 이름 넣을지
- ☐ 서점 A면 · E면에 이름 넣을지
- ☐ 반납함 안내판 색 · 수량 11/13 회의
- ☐ 앞치마 안에 입을 옷 색
- ☐ 다회용컵 첫 입고일
- ☐ 층별 반납함 정확한 자리 · 옆에 둘 음료 버리는 통

확인할 것

- ☐ 포스 분류 · 상품 위치 등록 잇다 답 기다림
- ☐ 가구 반입 시간
- ☐ 간이주방 문 · 창고 바깥 문 도어락 가능 여부
- ☐ 사인 · 간판 설치 위치 · 전원
- ☐ 잇다 정산계좌 양식 전달 11/19까지
- ☐ 다회용 용기 영상 촬영 날짜

확정된 일정 ☐ 해야 할 일 · 정할 것 ■ 끝난 일 · 정한 것